



INVIENDA  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave  
SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA  
FINQUITO DE OBRA

INVIENDA  
INSTITUTO VERACRUZANO  
DE LA VIVIENDA  
OPERADO EN SE  
2017

CONTRATISTA:  
DOMICILIO:  
REGISTROS  
FECHAS  
CONTRATO N°:  
IMPORTES:

AVENIDA DE LAS AMÉRICAS NO 22 DESPACHO 2, COLONIA DEL MAESTRO, CP 91030 XALAPA, VER  
RFC: ICR940408-LYO  
01 DE SEP DEL 2017  
INVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17

0004466  
30 DE DIC DEL 2017

PROGRAMA: FISE 2017

obra: Construcción de 169 cuartos para dormitorio del "Programa calidad y espacios para la vivienda" en los municipios de tlachichilico, texcatepec y zacualpan en el estado de veracruz de ignacio de la llave

MONTO MODIFICADO POR CONVENIO: \$11,320,771.90  
CM-INVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17-1

UBICACIÓN:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

EST. N°:

FINQUITO

PERIODO DE ELEC:

DEL 16 DE OCT. DEL 2017 AL 13 DE FEB. DEL 2018

MUNICIPIO:

TEXCATEPEC  
TEXCATEPEC

DIFERIMIENTO DE ANTICIPO:

FECHA DE ELABORACION:  
DEL

14/02/2018

DEL 16 DE OCT. DEL 2017 AL 13 DE FEB. DEL 2018

HOLLA N° 1 DE 3

No. DE OBRA: 02402017000129 FRENTE: No. 1

PARTIDA: 1 MUNICIPIO : TEXCATEPEC LOC. TEXCATEPEC

IMPORTE: \$401,820.87 ANTICIPO : \$120,676.26

CLAVE	CONCEPTOS (DESCRIPCION COMPLETA)	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			CONTRATADO	ACTIVA	DEDUCTIVA	FINQUITO	CONTRATADO	ACTIVA	DEDUCTIVA	FINQUITO	CONTRATADO	ACTIVA	DEDUCTIVA	FINQUITO
PRE-01	Limpieza y desesmale por medios manuales, de terreno con maleza hasta 1.00m de altura, incluye acarreo fuera de la obra.	M2	120.84	0.00	26.52	94.32	\$14.92	\$0.00	\$0.00	\$14.92	\$1,802.93	\$0.00	\$395.68	\$14,072.25
PRE-02	Trazo y nivelación de terreno estableciendo ejes de referencia.	M2	120.84	0.00	39.07	81.77	\$11.87	\$0.00	\$0.00	\$11.87	\$1,434.37	\$0.00	\$463.76	\$970.61
PRE-03	Excavación por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.30m, en terreno tipo II, incluye afine de taludes y fondo.	M3	21.00	0.12	0.03	21.12	\$149.23	\$0.00	\$0.00	\$149.23	\$3,133.83	\$17.91	\$0.00	\$3,151.74
PRE-04	Suministro, colocación y compactación de material mejorado para desplante de losa de cimentación.	M3	14.34	0.18	0.00	14.52	\$387.01	\$0.00	\$0.00	\$387.01	\$5,549.72	\$69.66	\$0.00	\$5,619.39
CM-01	Suministro y colocación de Polietileno negro calibre 400 en cimentación, incluye cortes y traslapes.	M2	65.76	60.60	0.00	126.36	\$43.07	\$0.00	\$0.00	\$43.07	\$2,832.28	\$2,610.04	\$0.00	\$5,442.33
CM-02	Dantellón sección 0.10x0.28 m de concreto hidráulico f'c=200 Kg/cm2, hecho en obra con revolvente de 1 saco, agregado máximo 3/4", armado con armex 15X30-4, incluye cimbra, habilitado, traslapes, amares, escuadra de sujeción de 3/8" de acuerdo a plano estructural, ventillas de 3/8" para castillos, elaboración de concreto, vaciado, vibrado y desmolda.	ML	88.08	0.00	3.84	84.24	\$443.15	\$0.00	\$0.00	\$443.15	\$39,032.65	\$0.00	\$1,701.70	\$37,330.96
CM-03	Losas de cimentación de 10 cm de espesor, de concreto hidráulico f'c=200Kg/cm2, agregado máximo 3/4", revestimiento de 8 a 10 cm, hecho en obra con revolvente de un saco, armada con malla electrosoldada 6x6 6-6, y acero de refuerzo de 3/8" de 60 cm de largo a cada 60 cms, de acuerdo a plano estructural, incluye cimbra en fronteras, suministro y habilitado de malla y acero, elaboración de concreto, acabado, vibrado, curado, desmolda y acabado fino.	M2	79.26	0.00	0.00	79.26	\$616.39	\$0.00	\$0.00	\$616.39	\$48,855.07	\$0.00	\$0.00	\$48,855.07
SUBTOTAL											\$102,640.86	\$2,697.61	\$2,661.14	\$102,771.35
SUMA ACUMULADA											\$102,640.86	\$2,697.61	\$2,661.14	\$102,771.35

GENERO

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S.A DE C.V

REVISOR  
SUPERVISOR EXTERNA

Vo Bo

SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

AUTORIZO

GERENTE DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

CP. JOSE LUIS VAZQUEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARO ISRAEL RAYGUEZ GUADARRAMA  
ADMIN UNICO GERENTE EMPRESARIAL  
RAMGUA S.A DE C.V

ING. EMILIO HERNANDEZ DOMINGUEZ

ING. JOSÉ JAIME DOMÍNGUEZ PENA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave**  
**SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

**SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA  
FINIQUITO DE OBRA**

**PROGRAMA: FISE 2017**

OBRA: Construcción de 168 cuartos para dormitorio del "Programa calidad y espacios para la vivienda" en los municipios de tachichilco, texcatepec y zacualpan en el estado de veracruz de ignacio de la llave

**VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

MUNICIPIO: TEXCATEPEC  
LOCALIDAD: TEXCATEPEC

**Nº. DE OBRA: 02402017000129      FRENTE: No. 1**

PARTIDA: 1 MUNICIPIO : TEXCATEPEC LOC. TEXCATEPEC

**LOC. TEXCATEPEC**

**IMPORTS: \$401,920.87**

**\$120,576.26**

CONTRATISTA:		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ROSI, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO:		AVENIDA DE LAS AMÉRICAS NO. 22 DESPACHO 2, COLONIA DEL MAESTRO, CP 91030 XALAPA, VER		
REGISTROS	RFQ:	ICR-940408-UJO	SEMPPLAN:	0004496
FECHAS	INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE	TERMINACION:	30 DE DIC DEL 2017
CONTRATO N°:	INV/VIENDA-GCMV-F/ISE2017-AD009-007-17			
IMPORTE:	CONTRATO:	\$9,981,035.50	ANTICIPO:	\$ 2,994,310.65
	MONTA MODIFICADO POR CONVENIO:	\$1,339,736.40	MONTA TOTAL CON CONVENIO:	\$11,320,771.90
NÚMERO DE CONVENIO:	CM-INV/VIENDA-GCMV-F/ISE2017-AD009-007-17-1			
EST. N°:	FINICULTO	PERIODO DE	DEL 16 DE OCT. DEL 2017 AL 13 DE FEB. DEL 2018	
FECHA DE ELABORACION:	E/EC:	14/02/2018		
DEL		DEL 16 DE OCT. DEL 2017 AL 13 DE FEB. DEL 2018		HOJA N° 3 DE 3

[illegible]

GENERO

~~HEYBO  
SUPERVISION EXTERNA~~

**SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**

No Bc

**AUTORIZO**

JOSE LUIS VAZQUEZ FLORES  
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ ISRAEL H. MARRERO GUADARRAMA  
ADMON. UNICO EMPLEADOR EMPRESARIAL  
RAMON SA DE C.V

ING. EMILIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

~~GERENTE DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO~~  
~~DE LA VIVIENDA~~