



**Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del “Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas” de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, celebrada el día 29 de marzo de 2017.**

Mediante Oficios Número GAF/SRMYSG/0231/17 AL GAF/SRMYSG/0247/17, emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, se convocó a los representantes de la Iniciativa Privada y del Sector Público a la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas** de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, a celebrarse a las 12:00 horas del día 29 de marzo de 2017, en la ciudad de Xalapa-Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave.

Estando reunidos en la sala de juntas de la Gerencia General de este Instituto, sita en la calle de Cuauhopopoca Número 11 colonia Salud en esta ciudad capital; tomando en consideración de que se cuenta con Quorum Legal para llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** acto seguido se da inicio a la presentación de la Sesión a las 12:15 horas y atendiendo los puntos a tratar señalados en el Orden del día tal y como se enuncia a continuación:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento de Acuerdos (Acuerdo SUBOPUOTR-022/14)
3. Informa de los Recursos de Inversión Pública para el Ejercicio 2017.
4. Seguimiento de Avance de Obras del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda, con cifras al mes de FEBRERO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
5. Seguimiento al Informe de Avances de las Obras Financiadas con recursos de FONDO DE DESASTRES NATURALES “FONDEN” al mes de FEBRERO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
6. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con recursos CONAVI, al mes de FEBRERO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
7. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento, al mes de FEBRERO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
8. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Recursos Propios al mes de FEBRERO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.





9. Se informa a este Órgano Colegiado sobre la recepción del oficio SSE/0668/2017 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
10. Reporte de Obras Públicas de los periodos del 1° al 15 de FEBRERO y del 16 al 28 de FEBRERO de 2017.
11. Asuntos Generales

**Punto No. 1. Lista de Asistencia.**

En uso de la palabra el Lic. Oscar Alejandro Meza Nuñez, Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente de este Órgano Colegiado, procede a verificar la asistencia de los invitados, que se encuentran presentes.

**Punto No. 2. Seguimiento de Acuerdos ( Acuerdo SUBOPUOTR-022/14)**

No. de Acuerdo	Descripción	Seguimiento de Acuerdo	Status
022/14	Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV.	Se adjunta oficio NO. CG/OIC-SEDESOL/IyRSP/0160/2017 de fecha 15 de febrero	En proceso de atención se adjunta documentación solicitada. Queda no atendido a la fecha.

**ACUERDO COPUORD-018/17.-** Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento de acuerdo número 022/14 Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV. El área de la Gerencia de Construcción y Mejoramiento a la Vivienda presenta el informe solicitado donde se relatan las acciones realizadas.

**Punto 3. Se informa de los Recursos de Inversión Pública para el Ejercicio 2017.**

En uso de la palabra el CP. Guillermo Morales Camarillo comenta que con oficio número GG/GAF/021/2017 con fecha 27 de febrero del presente se remitió a la Secretaria de Finanzas y Planeación en cumplimiento a la normatividad vigente el Presupuesto de Egresos Ajustado del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del capítulo 6000 por un monto de **\$ 100,000.000.00** cabe mencionar que mediante oficio número SSE/D-0243/2017 de fecha 2 de marzo de 2017 la Subsecretaría de Egresos otorga a este Instituto el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) por la cantidad de **\$95,827,264.00**.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue signature on the left, a '2' in the center, and several other signatures on the right.

