



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del “Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas” de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, celebrada el día 26 de abril de 2017.

Mediante Oficios Número GAF/SRMYSG/0332/17 AL GAF/SRMYSG/0348/17, emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, se convocó a los representantes de la Iniciativa Privada y del Sector Público a la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas”** de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, a celebrarse a las 12:00 horas del día 26 de abril de 2017, en la ciudad de Xalapa-Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave.

Estando reunidos en la sala de juntas de la Gerencia General de este Instituto, sita en la calle de Cuauhopopoca Número 11 colonia Salud en esta ciudad capital; tomando en consideración de que se cuenta con Quorum Legal para llevar a cabo la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA** acto seguido se da inicio a la presentación de la Sesión a las 12:15 horas y atendiendo los puntos a tratar señalados en el Orden del día tal y como se enuncia a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento de Acuerdos (Acuerdo SUBOPUOTR-022/14)
3. Seguimiento de Avance de Obras del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda, con cifras al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
4. Seguimiento al Informe de Avances de las Obras Financiadas con recursos de FONDO DE DESASTRES NATURALES “FONDEN” al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
5. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con recursos CONAVI, al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
6. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento, al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
7. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Recursos Propios al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.



8. Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de MARZO y del 16 al 31 de MARZO de 2017.
9. Asuntos Generales

Punto No. 1. Lista de Asistencia.

En uso de la palabra el Lic. Oscar Alejandro Meza Nuñez, Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente de este Órgano Colegiado, procede a verificar la asistencia de los invitados, que se encuentran presentes.

Punto No. 2. Seguimiento de Acuerdos (Acuerdo SUBOPUOTR-022/14)

No. de Acuerdo	Descripción	Status
022/14	Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV.	En proceso de atención.

ACUERDO COPUORD-027/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento de acuerdo número 022/14 Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV. A la fecha se encuentra en proceso de atención.

Punto 3. Seguimiento de Avance de Obras del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda, con cifras al mes de MARZO 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.

Continuando con la orden la Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra, con carácter informativo presenta a este Órgano Colegiado el avance físico y financiero referente al capítulo 6000, con corte al mes de Marzo 2017.



SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL POA DE OBRAS Y ACCIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, (CAPÍTULO 6000), CON CIFRAS AL MES DE MARZO 2017.

TABLA 1

Table with columns: No. Obra, Descripción de la obra, Municipio, Contratista, No. Contrato, Avances reales (Finan., Físico), Fondo. Rows include various construction projects like 'Adquisición de paquetes de materiales para mejoramiento rural' and 'Construcción de 32 unidades básicas de vivienda'.

La Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra, informa que la mayoría de las obras se encuentran suspendidas excepto la Obra Construcción de cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda, correspondiente al contrato INVIVIENDA GCMV-FISE2013-AD009-006-14 llevado a cabo con la empresa Mantenimiento Integral Total, S.A. de C.V. se cuenta con un avance físico del 22%.

ACUERDO COPUORD-028/17- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento emitido por la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra correspondiente a las obras y acciones

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.



registradas en el Programa Operativo Anual "Capítulo 6000" de este Instituto con cifras al mes de Marzo 2017.

Punto 4 . Seguimiento al Informe de avances de las Obras financiadas con recursos del Fondo de Desastres Naturales "FONDEN" al mes de Marzo 2017.

La Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra de Obra, presenta con carácter informativo a este Órgano Colegiado el reporte anexo proporcionado, de los avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales con corte al mes de Marzo 2017 del cual informa que no hay avances, tal y como se aprecia en la tabla.

Descripción de la obra	No Contrato	Contratista	Avances	
			Físico	Financiero
2008 (obra)				
Construcción de un conjunto Habitacional consistente en 355 viviendas populares ubicado en la localidad de Xixitla, Ixhuacán de los Reyes, Ver.	INVIVIENDA/GG/GPDV/001/2009-AD.FONDEN	Grupo Industrial J.A. S.A de C.V.	100.00%	99.49%

Derivado de lo anterior se formula el siguiente acuerdo:

ACUERDO COPUORD-028/17- Este Órgano Colegiado se da por enterado que no existen avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales FONDEN con cifras al mes de Marzo 2017.

Punto 5. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con recursos de CONAVI, con corte al mes de Marzo 2017.

La Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra, expone a los presentes los avances físicos y financieros de las obras y adquisición que se están ejecutando con recursos provenientes de la Comisión Nacional De Vivienda (CONAVI), tal y como se muestra a continuación:

4



SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONAVI, CON CORTE AL MES DE MARZO 2017.

TABLA 3

Descripción	Municipio	Contratista	Contrato	Avances		OBSERVACIONES
				Físico	Financiero	
Reubicación y construcción de 320 unidades básicas de vivienda, en el municipio de la Antigua, Ver.	La Antigua	Intemas Sistemas Constructivos, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CONAVI/02/10	80.00%	84.80%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas. Se ha de ajustar en el Monte Operativo.
Adquisición de los servicios mínimos para satisfacer la reubicación de 300 familias en el municipio de la Antigua, Ver.	La Antigua	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/010/2010	94.16%	82.77%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas.
Reubicación y construcción de 150 unidades básicas de vivienda, en el municipio de Las Chepas, Ver.	Las Chepas	Metal Intra, S.A.P. de C.V.	INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CONAVI/006/10	58.67%	58.67%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas.
Reubicación y construcción de 123 unidades básicas de vivienda en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.	Hueyapan de Ocampo	Constructora Jaden, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/005/2010	100.00%	100.00%	Obras Terminada.
Adquisición de predio que cuenta con los servicios mínimos de electrificación, agua y saneamiento para la reubicación de 300 familias afectadas en el municipio de Jamapa, Ver.	Jamapa	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/018/2011	100.00%	95.57%	Terminada. Falta pagar recurso estatal.
Adquisición de predio que cuenta con servicios mínimos de electrificación, agua y saneamiento para la reubicación de 150 familias afectadas en el municipio de Santiago Tuxtla, Ver.	Santiago Tuxtla	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/008/2011	100.00%	70.00%	Terminada. Falta pagar del 30% estatal.
Adquisición de predio que cuenta con servicios mínimos para satisfacer la reubicación de 440 familias afectadas en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.	Hueyapan de Ocampo	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/007/2011	73.00%	70.00%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas.
Construcción de 243 unidades básicas de vivienda en el municipio de Paso de Ovejas, Ver.	Paso de Ovejas	PANELMOD, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/011/10	58.00%	67.90%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas.
Reubicación y construcción de 150 unidades básicas de vivienda, en el municipio de Santiago Tuxtla, Ver.	Santiago Tuxtla	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/004/2011	70.00%	82.47%	Suspendida. De acuerdo de indicación de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contratadas.
Adquisición de 90 unidades básicas de vivienda existentes en el tradicionalmente Las Mangas del municipio de Cosoleacaque, Ver.	Cosoleacaque	Roma Sponges, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CONAVI/011/001/11	100.00%	83.00%	Terminada. Falta pagar recurso estatal.

C.P. 91078 Xela, Veracruz
T. 01 228 818 2860
T. 01 228 818 8656
INVIVIENDA.gob.mx

080 / Atención y Cobertura de la Oficina de Atención al Ciudadano - Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano



**SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONAVI, CON CORTE AL MES DE
MARZO 2017.**

TABLA 3

Construcción de 200 unidades básicas de vivienda en el municipio de Medellín, Ver.	Medellín	Medicina de Servicios para la Vivienda, S.A. P.I de C.V.	INVIVIENDA/GG/OPCV/AD/CONAVI/017/11	0.00%	50.00%	SE TIENEN EJERCIDOS PARA UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATO
Adquisición de servicios mínimos para satisfacer la rehabilitación de 1000 familias en el municipio de Medellín, Ver.	Medellín	Edición Suministros para Construcción, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/006/11	70.00%	70.00%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Construcción de 178 unidades básicas de vivienda en el municipio de Coahuatlán, Ver.	Coahuatlán	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/025/2011	85.00%	85.00%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Construcción de 123 unidades básicas de vivienda en el municipio de Tuxtla, Ver.	Tuxtla	Medicina de Servicios para la Vivienda, S.A. P.I de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/024/2011	91.00%	85.37%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Construcción de 138 unidades básicas de vivienda en el municipio de Panzacán de Oaxaca, Ver.	Panzacán de Oaxaca	Medicina de Servicios para la Vivienda, S.A. P.I de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/023/2011	84.30%	84.30%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Adquisición de 371 paquetes de materiales para construcción de unidades básicas de vivienda	Veracruz	Intemas Sistemas Constructivos, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/027/11	70.00%	70.00%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Construcción de 240 unidades básicas de vivienda en el municipio de Medellín.	Medellín	Medicina de Servicios para la Vivienda, S.A. P.I de C.V.	INVIVIENDA/GG/OPCV/AD/CONAVI/016/2011	0.00%	50.00%	SE TIENEN EJERCIDOS PARA UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATO
Construcción de 313 unidades básicas de vivienda en el Municipio de Huixtla de Oaxaca	Huixtla de Oaxaca	Constructores Jaden, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/026/2011	70.00%	70.00%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Construcción de 80 unidades básicas de vivienda en el municipio de Tlaxiaco, Ver., afectadas por el pago de los derechos Karl y Matthew en 2008	Veracruz	Composición Estructur, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/2010-004/12	84.75%	84.75%	Suspensión En espera de realización de recursos por parte del Estado para la conclusión de las acciones contractuales
Rehabilitación y construcción de 656 unidades básicas de vivienda, proyecto integral llaves en mano	Veracruz	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/0008/2012	41.94%	41.94%	Suspensión
NOTA: EL AVANCE ANTERIOR REPORTADO DEL CONTRATO 002/10 ES RELATIVO A UN MONTO MENOR, EL AVANCE ACTUAL ES REFERIDO AL MONTO INCREMENTADO. LOS CONTRATOS QUE YA ESTÁN AL 100 X 100 SE ELIMINAN DE ESTE INFORME, CONFORME AL ACUERDO DEL COMITÉ DE OBRA, SIENDO EL IMPORTE DE ESTAS OBRAS DE \$ 77'964,000.00 QUE SUMADOS AL IMPORTE DE \$ 484'128,000.00 RESULTA EL TOTAL CONTRATADO DE \$ 1'264'088,000.00						
Adquisición de paquetes de materiales de autoconstrucción a precio fijo.	Veracruz	Constructores Jaden, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI/0008-043/10	11.76%	11.52%	Proceso de Riquito
NOTA: EL IMPORTE ESTATAL EJERCIDO (\$ 53,847,024.00), ESTA INTEGRADO POR APORTACION FUNDACION KARL Y RECURSOS PROPIOS DE LOS CUALES SE SOLICITA SU PAGO A SEFIPLAN MEDIANTE CLS, INGRESADAS POR UN TOTAL DE \$ 74,861,778.00.						

ACUERDO COPUORD-030/17.- Este órgano Colegiado se da por enterado que no existen avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) con cifras al mes de Marzo 2017.

Punto 6. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento.

La Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra expone a los presentes los avances de las obras

6



financiadas con recursos estatales correspondientes al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

TABLA 4

Descripción	Municipio	Localidad	Contratista	Contrato	Avances		Observaciones
					Físico	Financiero	
Proyecto Ejecutivo, Construcción y Puesta en Marcha de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Coxcatlán	Coxcatlán	Corporación microindustrial S. A. de C. V.	INVIVIENDA-LPN-0541-17AISEN-075/08	95.00%	71.76%	En Proceso de finalización

NOTA: MEDIANTE OFICIO No. SSE/021/2014 SE CAMBIÓ LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL POA A LA VOCALÍA DEL FPAISN

Derivado de lo reportado se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO COPUORD-031/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado que no existen avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con otras fuentes de financiamiento, al mes de Marzo 2017.

Punto 7. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Recursos Propios al mes de Marzo 2017.

La Arq. Alicia E. Báez Hernández en representación del Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra expone a los presentes los avances de las obras financiadas con Recursos Propios, con cifras al mes de Marzo 2017 y comenta que no existe avance respecto a los mismos.



**SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS, CON CIFRAS
AL MES DE MARZO 2017.**

TABLA 5

Descripción	Municipio	Localidad	Contratista	Contrato	Avances		Observaciones
					Físico	Financiero	
Rehabilitación para la instalación de material y mano de obra en red de fibra óptica y baja tensión, alimentación de acometidas y faltante en el fraccionamiento El Tronconal.	Xalapa	El Tronconal	Ing. René Alonso López	INVIVIENDA/IA-POV-001/07	100.00%	95.52%	En Proceso de Finiquito Financiero
Supervisión externa del proyecto ejecutivo construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y puesta en marcha	Coateacoahuac	Coateacoahuac	TRG México S.A. de C.V.	INVIVIENDA-AD-GSU-EP/ISEN-075/08	100.00%	52.27%	
Elaboración de diagnóstico para la identificación de la situación Física, Jurídica y Administrativa de los Desempeños Habitacionales y Viviendas de Rehabilitación Construidas por el Invienda, a través de diferentes Programas Gubernamentales del año 1999 al 2013 y la Entrega para su Regularización, Cobertura Estatal.	Varios	Varios	Constructora y Comercializadora H y M del Sureste, S.A. de C.V.	GPON/SER/PP/ADU/004/2013	100.00%	99.50%	
Servicio de Consultoría para la dictaminación y Procedencia del opere Administrativo de 55 Obras Públicas con diversas fuentes de financiamiento, del año 2004 al año 2014	Varios	Varios	Lana Guzmán Pabla	INVIVIENDA/GG/PAF/AD-001/2015	100.00%	100.00%	

NOTA: CON RECURSOS PROPIOS Y DE LA FUNDACIÓN KARL SE HAN EFECTUADO PAGOS A OBRAS DE CONAVI, EN LO QUE CORRESPONDE AL PARIPASO ESTATAL,, ESPERANDO EL REINTEGRO DE LA SEFIPLAN A ESTE INSTITUTO

ACUERDO COPUORD-032/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado que no existen avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos propios, al mes de Marzo 2017.

Punto 8. Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de marzo y del 16 al 31 de Marzo 2017.

Se informa a los presentes de la entrega mediante oficio a la Dirección de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado, el Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de Marzo y del 16 al 31 de Marzo 2017, se encuentra SIN MOVIMIENTOS.

ACUERDO COPUORD-033/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de Marzo y del 16 al 31 de Marzo 2017 SIN MOVIMIENTOS.

Punto 9. Asuntos Generales.

En uso de la voz la Arq. Alicia E. Báez Hernandez informa a los presentes:

1. En cuanto al Fraccionamiento el Tronconal se llevó a cabo un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la electrificación del mismo.



- Mediante oficio se ha informado a las empresas con contratos vigentes con el Instituto, sobre el Recorte Presupuestal manifestado por la Secretaria de Finanzas y Planeación de varios fondos entre ellos FISE y FONHAPO.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta el acta en la fecha y hora de su inicio.

Por el Instituto Veracruzano de la Vivienda



LAE. OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ
PRESIDENTE



ING. CÉSAR ROMÁN GRIJALVA
SECRETARIO EJECUTIVO


Vocales Representantes del Sector Público



ING. JOSÉ JAIME DOMÍNGUEZ PIÑA
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA



ARQ. ALICIA E. BÁEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE SUBGERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA



LIC. ALBERTO GARCÍA VAZQUEZ
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL DE SUELO Y BIENES INMUEBLES





LIC. GABRIEL MACCHIA MORENO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA JURÍDICA



LIC. ROBERTO CARLOS GOMEZ ALVARADO
GERENCIA DE CRÉDITO A LA VIVIENDA



ARQ. AÍDA LAJUD HERNÁNDEZ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA

Vocales Representantes del Sector Privado



ELIZABETH ZORRILLA MORALES
REPRESENTANTE DE LA CANACO
Y SERVITUR

Por la Contraloría General y el Órgano Interno de Control en la Sedesol



LIC. FLUVIO CÉSAR VISTA NARVÁEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Invitados especiales

LIC. MARÍA D JESÚS MONTIEL GABRIEL
REPRESENTANTE DE SEDESOL

FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL "COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATAL, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017.