



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del "Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas" de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, celebrada el día 22 de febrero de 2017.

Mediante Oficios Número GAF/SRMYSG/0137/17 AL GAF/SRMYSG/0153/17, emitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas, se convocó a los representantes de la Iniciativa Privada y del Sector Público a la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité para la Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas** de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas estatal, a celebrarse a las 12:00 horas del día 22 de febrero de 2017, en la ciudad de Xalapa-Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, estando reunidos en la sala de juntas de la Gerencia General de este Instituto, sita en la calle de cuauhopoca Número 11 colonia Salud en esta ciudad capital; tomando en consideración de que se cuenta con Quorum Legal para llevar a cabo **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** acto seguido se da inicio a la presentación de la Sesión a las 12:15 horas y atendiendo los puntos a tratar señalados en el Orden del día tal y como se enuncia a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Se informa del cambio de Presidente y Secretario Ejecutivo de este al Órgano Colegiado.
3. Seguimiento de Acuerdos
4. Seguimiento de Avance de Obras del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda, con cifras al mes de enero 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
5. Seguimiento al Informe de Avances de las Obras Financiadas con recursos de FONDO DE DESASTRES NATURALES "FONDEN" al mes de enero 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
6. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con recursos CONAVI, al mes de enero 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
7. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento, al mes de enero 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
8. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Recursos Propios al mes de enero 2017, punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
9. Se informa a este Órgano Colegiado de la solicitud realizada por la empresa Construcciones, Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. punto a tratar por parte de la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra.
10. Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1º al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero de 2017.
11. Asuntos Generales



Punto No. 1. Lista de Asistencia.

En uso de la palabra el Lic. Oscar Alejandro Meza Nuñez, Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente de este Órgano Colegiado, procede a verificar la asistencia de los invitados, que se encuentran presentes.

Punto No. 2. Se informa del cambio de Presidente y Secretario Ejecutivo de este al Órgano Colegiado.

Se informa a los presentes que a partir del 16 de febrero de 2017, el LAE. Oscar Alejandro Meza Nuñez le es conferido el encargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, por parte del LAE. Enrique de Jesús Nachón García, de la misma manera el Ing. César Román Grijalva es nombrado Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales por tal motivo a partir de la presente sesión y en lo subsecuente fungirán como Presidente y Secretario Ejecutivo del presente Órgano Colegiado.

ACUERDO COPUORD-009/17.- Este Órgano se da por enterado del nombramiento del LAE. Óscar Alejandro Meza Nuñez y del Ing. César Román Grijalva, los que a partir de la fecha fungirán como Presidente y Secretario Ejecutivo de este Comité respectivamente.

Punto No. 3. Seguimiento de acuerdos.-

No. de Acuerdo	Descripción	Seguimiento de Acuerdo	Status
022/14	Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV.	Solicitud por escrito mediante oficio No. GAF/SRMYSG/033/17 Y GAF/SRMYSG/035/17 a la Gerencia Jurídica y Subgerencia de Supervisión y Control de Obra respectivamente.	En proceso de atención se adjunta documentación solicitada. Queda no atendido a la fecha.

En uso de la voz el Ing. Emilio Hernandez Domínguez informa a los presentes que se encuentra en espera que la Gerencia Jurídica emita un Dictamen Jurídico al respecto. Asimismo en la próxima sesión de este Comité se informará del reporte que se haga llegar al Órgano Interno de Control referente el Contrato en comento.

ACUERDO COPUORD-010/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento de acuerdo número 022/14 Contrato No. INVIVIENDA/GG/GPDV/0001/2009-AD.FONDEN correspondiente a la construcción de un conjunto habitacional de 355 vivienda populares ubicado en la localidad de Xixitla, municipio de Ixhuacan de los Reyes, Ver. Contratista: Grupo Industrial JA, de SA de CV. El área de la Gerencia de Construcción y Mejoramiento a la Vivienda presenta el informe solicitado donde se relatan las acciones realizadas.

Handwritten signatures and marks in blue and brown ink, including a large blue circle on the left and various scribbles and arrows at the bottom.



Punto 4. Seguimiento al avance del POA de obras y acciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda, (capítulo 6000), con cifras al mes de Enero 2017.

Continuando con la orden el Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra, con carácter informativo presenta a este Órgano Colegiado el avance físico y financiero referente al capítulo 6000, con corte al mes de Enero 2017.

No. Obra	Descripción de la obra	Municipio	Contratista	No. Contrato	Avances reales		Fondo
					Finan.	Físico	
105C8080110018.11	Adquisición de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido en zonas marginadas	Filomeno Mata	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	GAF/008/11	100.00	100.00	FISE 2010
	Disponibilidad FONAHPO 2006	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	FONHAPO 2006
105C8080190031.09	Construcción de 32 unidades básicas de vivienda en la modalidad llave en mano, del programa Tu casa 2006, en el municipio de Xalapa, Ver.	Xalapa	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0008/09	0.00	30.00	FONHAPO 2006
105C8080190034.09	Trabajos de revestimiento en calles de 403 unidades básicas de vivienda, en la localidad de Veracruz, Ver.	Veracruz	Inmobiliaria y Constructora Andrómeda, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0007/09	0.00	50.00	FONHAPO 2006
105C8080190036.09	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio de Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Jamapa	Maria de los Angeles Martínez Montiel	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0006/09	0.00	10.00	FONHAPO 2006
105C8080190037.09	Construcción de un pozo de absorción para conexión a planta de tratamiento existente, en el municipio de Medellín de Bravo, Ver.	Medellín de Bravo	Construcciones, Suministros y Reparaciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0005/09	22.22	10.00	FONHAPO 2006
105C8080180011.08	Paquete de materiales de construcción del programa especial para la conclusión de acciones derivadas de desastres naturales en el marco del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa".	Varios	CEMEX de México, S.A. de C.V.	GJ/001/2008	0.00	99.00	FONHAPO 2007
105C8080190024.09	Construcción de 318 unidades básicas de vivienda de 21.52 m ² , en diversos municipios del estado de Veracruz, Ver. (zona norte).	Varios	Cebrián Suministros para Construcción, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-07/0010/09	20.31	30.00	FONHAPO 2007
105C8080190025.09	Construcción de 297 unidades básicas de vivienda de 21.52 m ² , en diversos municipios del estado de Veracruz, Ver. (zona sur).	Varios	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-07/0009/09	33.85	0.00	FONHAPO 2007
105C8080130038.13 al 105C8080130048.13	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de 11 Calles, En el municipio de La Antigua, Ver.	La Antigua	Mantenimiento Integral Total, S. A. de C. V.	GPDV/OP/PRP/LP N2-002-2013	50.00	50.00	Progs. Reg.
105C8080140056.14 AL 105C8080140091.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Cabrera Navarro Asociados, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2014-AD006-003-14	0.00	0.00	FISE 2014
105C8080140078.14 AL 105C8080140107.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2014-LPN002-001-14	0.00	0.00	FISE 2014
105C8080140097.14 AL 105C8080140100.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Aurim Ingeniería, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2012-LPN008-007-14	0.00	0.00	FISE 2012
105C8080140101.14 AL 105C8080140106.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Mantenimiento Integral Total, S. A. de C. V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2013-LPN009-006-14	30.00	17.00	FISE 2013
105C8080160034.16 AL 105C8080160038.16, y 105C8080160048.16 AL 105C8080160065.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-LPE006-001-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160012.16 AL 105C8080160023.16, 105C8080160039.16 AL 105C8080160047.16, y 105C8080160069.16 AL 105C8080160078.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Mantenimiento Integral Total, S. A. de C. V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-AD007-002-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160001.16 AL 105C8080160011.16; Y 105C8080160024.16 AL 105C8080160068.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-AD008-003-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160108.16 AL 105C8080160011.16; Y 105C8080160024.16 AL 105C8080160117.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Inmobiliaria y Constructora Andrómeda, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-LPE010-004-16	0.00	0.00	FISE 2016

El Ing. Emilio Hernández Domínguez, **Subgerente de Supervisión y Control de Obra**, informa que la mayoría de las obras se encuentran suspendidas excepto la Obra Construcción de cuartos



dormitorio “Programa Calidad y Espacios para la Vivienda, correspondiente al contrato INVIVIENDA GCMV-FISE2013-AD009-006-14 llevado a cabo con la empresa Mantenimiento Integral Total, S.A. de C.V. se cuenta con un avance físico del 17%, comenta que para la siguiente reunión se informará los avances en cuanto a las gestiones realizadas ante la Sefiplan.

ACUERDO COPUORD-011/17- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento emitido por la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra correspondiente a las obras y acciones registradas en el Programa Operativo Anual “Capítulo 6000” de este Instituto con cifras al mes de Enero 2017.

Punto 5 . Seguimiento al Informe de avances de las Obras financiadas con recursos del Fondo de Desastres Naturales “FONDEN” al mes de Enero 2017.

El Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra de Obra, presenta con carácter informativo a este Órgano Colegiado el reporte anexo proporcionado, de los avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales con corte al mes de Enero 2017 del cual informa que no hay avances, tal y como se aprecia en la tabla.

Descripción de la obra	No Contrato	Contratista	Avances	
			Físico	Financiero
2008 (obra)				
Construcción de un conjunto Habitacional consistente en 355 viviendas populares ubicado en la localidad de Xixitla, Ixhuacán de los Reyes, Ver.	INVIVIENDA/GG/GPDV/001/2009-AD.FONDEN	Grupo Industrial J.A. S.A de C.V.	100.00%	99.49%

Derivado de lo anterior se formula el siguiente acuerdo:

ACUERDO COPUORD-012/17- Este Órgano Colegiado se da por enterado que no existen avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales FONDEN con cifras al mes de Enero 2017.


Punto 6. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con recursos de CONAVI, con corte al mes de Enero 2017.

El Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra , expone a los presentes los avances físicos y financieros de las obras y adquisición que se están ejecutando con recursos provenientes de la Comisión Nacional De Vivienda (CONAVI), tal y como se sienta a continuación:



No. Obra	Descripción de la obra	Municipio	Contratista	No. Contrato	Avances reales		Fondo
					Finan.	Físico	
					ENERO 2017		
105C8080110018.11	Adquisición de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido en zonas marginadas	Filomeno Mata	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	GAF/008/11	100.00	100.00	FISE 2010
	Disponibilidad FONAHPO 2006	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	FONHAPO 2006
105C8080190031.09	Construcción de 32 unidades básicas de vivienda en la modalidad llave en mano, del programa Tu casa 2006, en el municipio de Xalapa, Ver.	Xalapa	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0008/09	0.00	30.00	FONHAPO 2006
105C8080190034.09	Trabajos de revestimiento en calles de 403 unidades básicas de vivienda, en la localidad de Veracruz, Ver.	Veracruz	Inmobiliaria y Constructora Andrómeda, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0007/09	0.00	50.00	FONHAPO 2006
105C8080190036.09	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio de Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Jamapa	María de los Ángeles Martínez Montiel	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0006/09	0.00	10.00	FONHAPO 2006
105C8080190037.09	Construcción de un pozo de absorción para conexión a planta de tratamiento existente, en el municipio de Medellín de Bravo, Ver.	Medellín de Bravo	Construcciones, Suministros y Reparaciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-06/0005/09	22.22	10.00	FONHAPO 2006
105C8080180011.08	Paquete de materiales de construcción del programa especial para la conclusión de acciones derivadas de desastres naturales en el marco del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa".	Varios	CEMEX de México, S.A. de C.V.	GJ/001/2008	0.00	99.00	FONHAPO 2007
105C8080190024.09	Construcción de 318 unidades básicas de vivienda de 21.52 m ² , en diversos municipios del estado de Veracruz, Ver. (zona norte).	Varios	Cebrián Suministros para Construcción, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-07/0010/09	20.31	30.00	FONHAPO 2007
105C8080190025.09	Construcción de 297 unidades básicas de vivienda de 21.52 m ² , en diversos municipios del estado de Veracruz, Ver. (zona sur).	Varios	FICAS Construcciones, S.A. de C.V.	INVIVIENDA/AD/F ONHAPO-07/0009/09	33.85	0.00	FONHAPO 2007
105C8080130038.13 al 105C8080130048.13	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de 11 Calles, En el municipio de la Antigua, Ver.	La Antigua	Mantenimiento Integral Total, S.A. de C.V.	GPDV/OP/PRP/LP N2-002-2013	50.00	50.00	Progs. Reg.
105C8080140056.14 AL 105C8080140091.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Cabrera Navarro Asociados, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2014-AD006-003-14	0.00	0.00	FISE 2014
105C8080140078.14 AL 105C8080140107.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Amianto, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2014-LPN002-001-14	0.00	0.00	FISE 2014
105C8080140097.14 AL 105C8080140100.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Aunim Ingeniería, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2012-LPN008-007-14	0.00	0.00	FISE 2012
105C8080140101.14 AL 105C8080140106.14	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Mantenimiento Integral Total, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GPDV-FISE 2013-LPN009-006-14	30.00	17.00	FISE 2013
105C8080160034.16 AL 105C8080160038.16, y 105C8080160048.16 AL 105C8080160065.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-LPE008-001-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160012.16 AL 105C8080160023.16, 105C8080160039.16 AL 105C8080160047.16, y 105C8080160069.16 AL 105C8080160078.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Mantenimiento Integral Total, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-AD007-002-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160001.16 AL 105C8080160011.16, Y 105C8080160024.16 AL 105C8080160068.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Construcciones Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-AD008-003-16	0.00	0.00	FISE 2016
105C8080160108.16 AL 105C8080160011.16, Y 105C8080160024.16 AL 105C8080160117.16	Construcción de Cuartos dormitorio "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda"	Varios	Inmobiliaria y Constructora Andrómeda, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-GCMV-FISE 2016-LPE010-004-16	0.00	0.00	FISE 2016

INICIO DE PROCESO DE RESCION				
Descripción	Contratista	Contrato	Avances	
			Físico	Financiero
Construcción de 100 unidades básicas de vivienda en el municipio de Medellín, Ver.	Mexicana de Servicios para la Vivienda, S.A.P.I de C.V.	INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CON AVI/017/11	0.00%	50.00%
Construcción de 240 unidades básicas de vivienda en el municipio de Medellín.	Mexicana de Servicios para la Vivienda, S.A.P.I de C.V.	INVIVIENDA/GPDV/AD/CONAVI/019/2011	0.00%	50.00%



La Subgerencia de Supervisión Control de Obra a entrega copias fotostáticas de las gestiones que se han llevado a cabo ante la Subgerencia de Recursos Financieros y la Secretaria de Finanzas y Planeación de las obras correspondientes. Así como copias de las devoluciones de anticipos que se solicitaron a contratistas copias de las devoluciones de anticipos que se solicitaron a contratistas con respecto a las obras No. INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CONAVI/017/11 y INVIVIENDA/GG/GPDV/AD/CONAVI/019/11 financiadas con recursos de CONAVI. Solicitadas en la Primera Sesión ordinaria de este Comité según acuerdo COPUORD/005/17, mismos que se integraron como anexos en el Orden del día de la presente Sesión. A su vez informa que se llevaron a cabo las gestiones ante la Gerencia Jurídica para realizar la rescisión de los contratos de las obras anteriormente mencionadas.

Derivado de lo anterior se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO COPUORD-013/17.- Este órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento emitido por la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos de la Comisión Nacional de Vivienda(CONAVI) con cifras al mes de Enero 2017.

Punto 7. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento.

El Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra expone a los presentes los avances de las obras financiadas con recursos estatales correspondientes al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.


Descripción	Contratista	Contrato	Avances		
			Físico	Financiero	
Proyecto Ejecutivo, Construcción y Puesta en Marcha de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Municipio de Coatzacoalcos, Ver.	Corporación Hidroindustrial, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-LPN-GSU-FPAISN-076/08	96.00%	71.76%	*

Derivado de lo reportado se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO COPUORD-014/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento emitido por la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con otras fuentes de financiamiento, al mes de enero 2017.

Punto 8. Seguimiento a los avances de las obras financiadas con Recursos Propios al mes de Enero 2017.

El Ing. Emilio Hernández Domínguez, Subgerente de Supervisión y Control de Obra expone a los presentes los avances de las obras financiadas con Recursos Propios, con cifras al mes de Enero 2017 y comenta que no existe avance respecto a los mismos.



Descripción	Municipio	Contratista	Contrato	Avances		
				Físico	Financiero	
Rehabilitación para la instalación de material y mano de obra en red de media y baja tensión, alimentación de acometidas y faltante en el fraccionamiento El Tronconal, en el municipio de Xalapa, Ver.	Xalapa	Ing. René Alonso López	INVIVIENDA-IR-PDV-011-07	100.00%	95.52%	En proceso de finiquito financiero
Supervisión externa del proyecto ejecutivo construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y puesta en marcha, en el municipio de Coatzacoalcos, Ver.	Coatzacoalcos	TRG México, S.A. de C.V.	INVIVIENDA-AD-GSU-FPAISN-075/08	100.00%	52.27%	
Elaboración de diagnóstico para la identificación de la situación Física, jurídica y Administrativa de los Desarrollos Habitacionales y Viviendas de Reubicación Construidas por el Invivienda, a través de diferentes Programas Gubernamentales del año 1999 a 2013 y la entrega para su regularización, Cobertura Estatal	Varios	Varios	GPDV/SER/RP/AD1/004/2013	100.00%	99.50%	
Servicio de Consultoría para la dictaminación y procedencia del cierre administrativo de 55 obras públicas con diversas fuentes de financiamiento, del año 2006 al año 2014	Varios	Varios	INVIVIENDA/GG/GAF/AD-001/2015	83.33%	83.33%	

ACUERDO COPUORD-015/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del seguimiento emitido por la Subgerencia de Supervisión y Control de Obra correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones financiadas con recursos propios, al mes de Enero 2017.

Punto 9. Se informa de la solicitud realizada por la empresa Construcciones Ingeniería y Consultoría. A. de C.V.

El Ing. Emilio Hernández Domínguez informa a este Órgano Colegiado que la Empresa Construcciones, Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. solicita cancelación de los contratos No. INVIVIENDA-GCMV-FISE16-AD008-003-16 e INVIVIENDA-GCMV-FISE16-LPE006-001-16, lo anterior de acuerdo a los oficios sin número de fecha 2 de enero del presente. Asimismo comenta que en la próxima sesión de este Órgano Colegiado se informará el seguimiento de la solicitud.

ACUERDO COPUORD-016/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado de la solicitud de cancelación de los contratos No. INVIVIENDA-GCMV-FISE16-AD008-003-16 e INVIVIENDA-GCMV-FISE16-LPE006-001-16 elaborada por la Empresa Construcciones, Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.

Punto 10. Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de enero y del 16 al 31 de Enero 2017.

Se informa a los presentes de la entrega mediante oficio a la Dirección de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado, el Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de enero y del 16 al 31 de enero 2017.

ACUERDO COPUORD-017/17.- Este Órgano Colegiado se da por enterado del Reporte de Obra Públicas de los periodos del 1° al 15 de enero y del 16 al 31 de Enero 2017.



No habiendo otro asunto que tratar se levanta el acta en la fecha y hora de su inicio.

Por el Instituto Veracruzano de la Vivienda



LAE. OSCAR ALEJANDRO MEZA NUÑEZ
PRESIDENTE



ING. CÉSAR ROMÁN GRIJALVA
SECRETARIO EJECUTIVO


Vocales Representantes del Sector Público




ING. JOSÉ JAIME DOMÍNGUEZ PIÑA
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA



ING. EMILIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA



LIC. ALBERTO GARCÍA VAZQUEZ
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL DE SUELO Y BIENES INMUEBLES





INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO
DE LA VIVIENDA

Segunda Sesión Ordinaria de Comité para la Adjudicación
De Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas 2017



LIC. GABRIEL MACCHIA MORENO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA JURÍDICA



LIC. ROBERTO CARLOS GOMEZ ALVARADO
GERENCIA DE CRÉDITO A LA VIVIENDA



ARQ. AÍDA LAJUD HERNÁNDEZ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA VIVIENDA

Vocales Representantes del Sector Privado



ARQ. AUGUSTO ZAMORA LARA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS, DIRECTORES, RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSALES DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Por el Órgano Interno de Control en la Sedesol



LIC. FLUVIO CÉSAR VISTA NARVÁEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Invitados especiales

LIC. MARÍA D. JESÚS MONTIEL GABRIEL
REPRESENTANTE DE SEDESOL

ARQ. DAVID ORTIZ IZAGUIRRE
REPRESENTANTE DE SEDATU

FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL "COMITÉ PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2017.